

Julio Vargas Jiménez
Ingeniero Civil

Quito, 25 de mayo de 2011

Oficio N° CF-071-INAR-2008-030

Señor Ingeniero
Carlos Lascano Ortiz
REPRESENTANTE LEGAL RECMA S.A.
Presente.-

Referencia: Contrato de Fiscalización N° CF-071-INAR-2008 de la Construcción de la Conducción de Trasvase sistema de Riego Cangahua II- Gualguilqui II- Porotog II Etapa.


En atención a lo solicitado por usted, respecto a un informe del estado actual de la obra como consecuencia de encontrarse previo a la suscripción del contrato Modificatorio-Complementario, a continuación indico lo siguiente:

1.- Datos de la obra

OBRA	: Construcción de la de la Conducción de Trasvase sistema de Riego Cangahua II- Gualguilqui II- Porotog II Etapa.
CONTRATO	: Contrato Público Notariado del 23 de Enero de 2009
ANTICIPO 90% (26 FEB./2009)	: \$ 2'508.468,90
CONTRATISTA	: RECMA S.A.
FISCALIZADOR	: Ing. JULIO VARGAS JIMÉNEZ
MONTO CONTRATO	: \$ 2'787.187,76
PLAZO CONTRACTUAL	: 270 días

- 2.- De acuerdo al oficio (adjunto) N° INAR-PDAPN-2009-00172 de fecha 4 de diciembre de 2009 suscrito por el Coordinador Técnico Área Pichincha-Napo Ing. Marcelo Vásquez M., solicita el reinicio de los trabajos el 7 de diciembre de 2009, razón por la cual el Contratista a su cuenta y riesgo inicia los trabajos del contrato en referencia.
- 3.- La obra referida tiene un avance físico de un 40%, trabajos que la Fiscalización ha verificado y supervisado que se cumplan de acuerdo a los criterios ingenieriles en concordancia con las especificaciones técnicas del INAR.
- 4.- Se ha podido constatar que el Contratista tiene invertido en equipos y materiales (suministro de tuberías de PVC) todo lo cual tiene una inversión de \$ 836.156,25

Es todo lo que puedo informar de la obra referida, razón por la cual me suscribo de Usted, muy atentamente.


Julio Vargas Jiménez, Ing. Civil
FISCALIZADOR CONTRATADO

Cc: Director Nacional Inar
Archivo